

Item	Status 12-9-2021	Nog te doen	Status
BENEDEN			
Kleedkamers 1 t/m 4	Kleedruimte, betegeld, douche betegeld, rasterwerk plafond, deuren erin, gestuct, kk 1 en 3 douches gemonteerd	Rest douches monteren, plafondplaten monteren, verwarming monteren, verlichting aanbrengen, muren schilderen, definitief slot op deur, schilderwerk	60
Kleedkamer 5 en 6	Kleedruimte, betegeld, douche betegeld, rasterwerk plafond, deuren erin, gestuct	Douches monteren, plafondplaten monteren, verwarming monteren, verlichting aanbrengen, muren schilderen, muren voegen, definitief slot op deur, schilderwerk	40
Kleedkamers 7 t/m 14	Gebouwd, deuren erin	Vloer (opnieuw) storten, tegels kleedruimte, tegels douche, douches monteren, plafond erin, verlichting aanbrengen, muren voegen, definitief slot op deur, schilderwerk	20
Kleedkamers bondscheidsrechters	Wanden betegeld	douche en toilet monteren, plafond, verwarming, verlichting, vloer storten, vloer betegelen, muren schilderen, deur erin, definitief slot op deur, schilderwerk	20
Kleedkamer verenigingsscheidsrechters (Peter Riebel)	Gebouwd, toiletruimte gemetseld	Muur afscheiding mindervalidentoilet metselen, vloer storten, doucheruimte metselen, tegels kleedruimte, tegels douche en toilet, douche en toilet monteren, plafond erin, verlichting aanbrengen, muren voegen, definitief slot op deur, schilderwerk	10
Dak kleedkamers 5 en 6	Gelegd	Boeidelen monteren, regenpijpen monteren	80
Gang beneden	Gedeeltelijk betegeld, rasterwerk plafond	Verkeerd gelegde tegels vervangen, plafondplaten erin, verlichting erin, schilderwerk	60
Kasten in de gang	Gebouwd en gedeeltelijk voorzien van deuren	Alle deuren erin, definitief slot op deuren, schilderwerk kozijnen, dorpels in kozijnen aanbrengen	80
Damestoiletten beneden	Betegeld	Spiegel monteren, plafond, toiletten monteren, wastafels monteren, deuren inhangen, schilderwerk, verlichting, verwarming	60
Herentoiletten beneden	Betegeld	Spiegel monteren, plafond, toiletten monteren, wastafels monteren, deuren inhangen, schilderwerk, verlichting, verwarming	60
EHBO ruimte	Gebouwd, kozijnen gesteld, gedeeltelijk betegeld	Verkeerd gelegde tegels vervangen, vloermat aanleggen en aantegelen rondom vloermat, plafond erin, verlichting erin, verwarming erin, wastafel monteren, schilderwerk, glas in buitendeur, glas in binnendeur, definitief slot op deuren, muren voegen	40
Wasruimte	Gebouwd, kozijnen gesteld	Vloer tegelen, was- en droger aansluiting monteren, plafond erin, verlichting erin, verwarming erin, glas in binnendeur, schilderwerk, muren voegen	60
Ballenhok	Gebouwd en kozijnen gesteld	Vloer tegelen (door onszelf), plafond erin, verlichting erin, verwarming erin, muren voegen, deur monteren, definitief slot op deur	60
Parkbeheer ruimte	Gebouwd en kozijnen gesteld	Vloer tegelen (door onszelf), plafond erin, verlichting erin, verwarming erin, muren voegen, deur monteren, definitief slot op deur	60
Meterkast	Gebouwd	vloer storten, plafond erin, verlichting erin, meterkast maken, deur monteren, schilderwerk	60
Stookruimte	Gebouwd	vloer storten, plafond erin, verlichting erin, verwarmingsinstallatie monteren, waterinstallatie monteren, deur monteren, schilderwerk	60
Minder validentoilet	Gebouwd	Muur afscheiding scheidsrechterskleedkamer metselen, muur voegen, vloer storten, vloer tegelen, wand tegelen, toilet monteren, wastafel monteren, leidingwerk, deur inhangen, schilderwerk	20
Entree beneden	Gebouwd, vloer gestort	Kozijnen juist stellen, tegelen, muren stuccen, muren schilderen, deuren afhangen, glas in kozijnen, schilderwerk, balk verwijderen	20
Hok lijnmaschine	Gebouwd en deur erin	Vloer storten, tegelen, schilderwerk, definitief slot monteren, kraan en stortbak monteren	40
Evenementen aansluiting	Vorbereiding getroffen	Aanleggen	20
Lift	Ingemeten	lift installeren	10
Bierhok	Gebouwd	vloer aanhelen, verbinding met lift maken, watertappunt maken, deur monteren, slot in deur, schilderwerk, voegen muren	20
Binnentrap	Gemonteerd	trapeuning monteren, trap afwerken, ruimte tussen trap en buitenmuur afwerken	80
Buitentrap	Oude gesloopt, nieuwe gemonteerd	Onderkant trap aansluiten op straatwerk	80
Bestrating		Bestrating aansluiten aan gebouw	0
BOVEN			
Dak entree	Half dicht	Boeidelen monteren, dak volledig dicht maken, regenpijpen monteren	60

Dak gebouw	Half dicht	Boeidelen monteren, dak volledig dicht maken, regenpijpen monteren, steunpilaar nieuw stuk dak aanbrengen.	40
Nieuw stuk terras boven kleedkamers 1 t/m 4	Gelegd	Hek monteren, tegels leggen, regenpijpen monteren	80
Nieuwe terras boven kleedkamers 7 t/m 14	Gebouwd	Hek monteren, tegels leggen, regenpijpen monteren	60
Oude terras	Oude tegels verwijderd	Dak dicht maken, betumen neerleggen, terrastegels leggen, regenpijpen monteren	80
Damestoiletten boven	Moet nog worden gesloopt	Bouwen	0
Herentoiletten boven	Moet nog worden gesloopt	Bouwen	0
Entree boven	Vloer gestort, kozijnen geplaatst	Opeengebroken vloer weer dicht, betegelen, plafond, verlichting, schilderwerk, kozijnen opnieuw stellen, glas plaatsen, aanhechting kozijn aan muur maken, ingang oude kantine slopen	20
Vergaderruimte "de Ridderzaal"	Gebouwd	Binnenmuren erin, muren voegen, ramen erin, vloer tegelen, plafond erin, binnenkozijnen stellen, deuren erin, verlichting, schilderwerk, verwarming	40
Nieuwe bestuurskamer	Gebouwd	Binnenmuren erin, muren voegen, ramen erin, vloer tegelen, plafond erin, binnenkozijnen stellen, glas in buitenkozijn, deuren erin, verlichting, schilderwerk, verwarming	40
Nieuwe wedstrijdsecretariaat	Gebouwd	Binnenmuren erin, ramen erin, vloer tegelen, plafond erin, binnenkozijnen stellen, deuren erin, verlichting, schilderwerk, verwarming	40
Oude kantine		Schuifpui erin, glas in schuifpui, nieuwe ingang maken, oude ingang verwijderen en muur neerzetten, brandslang verplaatsen, tegels leggen, plafond, verlichting erin, schilderwerk, verwarming	20
Buitenmuren nieuwbouw	Gemetseld	Voegen	80
Buitenmuren oudbouw	Deels verwijderd en stukken nieuw gemetseld	Nieuw metselwerk voegen, aanhechten, muur schilderen daar waar verkeerde stenen zijn gebruikt	60
Waterwijk zelf			
Buitenkasten	Verwijderd	Herstellen wat kapot is, herplaatsen	40
Oude bestuurskamer	Muur verwijderd, deur verplaatst, kastenwand geplaatst, kastenwand geschuurd	Vloer verwijderen, vloer tegelen, kastenwand schilderen, plafond aanhelen, muur stucen, herinrichten	40
Keuken	Rolluik verplaatst, muur gemetseld	Muur tegelen, aftimmeren rolluik, herinrichten	60
Wasruimte beneden		Muren metselen, kozijnen plaatsen, deuren monteren	0
Kantine	Tegels verwijderd, oude bar afgebroken, plafond verwijderd	Bar plaatsen, tv verhangen, wandafwerking plaatsen, meubels plaatsen	40