

Item	Status 27-9-2021	Nog te doen	Status
BENEDEN			
Kleedkamers 1 t/m 4	Kleedruimte betegeld, douche betegeld, rasterwerk plafond, deuren erin, gestuct, alle douches gemonteerd, anti-legionella installatie geplaatst, isolatie rond verwarmingsbuizen aangebracht , verwarmingen gemonteerd , buizen luchtafvoer douches geplaatst	Plafondplaten monteren, verlichting aanbrengen, muren schilderen, definitief slot op deur, schilderwerk, kitranden vloer en douche, banken erin, afwerking	60
Kleedkamer 5 en 6	Kleedruimte, betegeld, douche betegeld, douches gemonteerd, rasterwerk plafond, deuren erin, gestuct, muren gevoegd, anti-legionella installatie geplaatst, isolatie rond verwarmingsbuizen aangebracht , verwarming gemonteerd , buizen luchtafvoer douches geplaatst , tussendeuren EHBO geplaatst	Plafondplaten monteren, verlichting aanbrengen, muren schilderen, muren voegen, definitief slot op deur, schilderwerk, kitwerk vloer en douche, banken erin, afwerking, doucheinstallatie installeren	40
Kleedkamers 7 t/m 14	Gebouwd, vloeren gestort, deuren erin, een aantal douches betegeld, plafondrasters geplaatst, Isolatie rond verwarmingsbuizen aangebracht , buizen luchtafvoer geplaatst	Tegels kleedruimte, tegels douche, douches monteren, plafondplaten erin, verlichting aanbrengen, muren voegen, definitief slot op deur, schilderwerk, kitwerk vloer en douche, banken erin, afwerking, anti-legionella installatie plaatsen. Kapotte gestorte vloeren repareren.	20
Kleedkamers bondscheidsrechters	Wanden betegeld, vloer betegeld, toiletten gemonteerd , 1 douche gemonteerd , verwarming gemonteerd	toilet monteren, plafond, verlichting, vloer storten, muren schilderen, deur erin, definitief slot op deur, banken erin, schilderwerk	20
Kleedkamer verenigingsscheidsrechters (Peter Riebel)	Gebouwd, toiletruimte gemetseld, muur douche volledig gemetseld , muur afscheidingswand gemetseld , plafond aanhechting gemaakt	tegels kleedruimte, tegels douche en toilet, douche en toilet monteren, plafond erin, banken erin, verlichting aanbrengen, muren voegen, definitief slot op deur, schilderwerk	10
Dak kleedkamers 5 en 6	Gelegd, regenpijp geplaatst	Boeidelen monteren	80
Gang beneden	Gedeeltelijk betegeld, rasterwerk plafond, verkeerd gelegde tegels vervangen	plafondplaten erin, verlichting erin, schilderwerk	80
Kasten in de gang	Gebouwd, deuren erin, muren gevoegd	Definitief slot op deuren, schilderwerk kozijnen, dorpels in kozijnen aanbrengen	80
Damestoiletten beneden	Betegeld, deuren erin, toiletten en wasbakken gemonteerd , verwarming opgehangen , ventilatiebuizen gemonteerd , plafondraaster	Spiegel monteren, plafondplaten leggen, schilderwerk, verlichting, kranen plaatsen	80
Herentoiletten beneden	Betegeld, deuren erin, toiletten, pispak en wasbakken gemonteerd , verwarming opgehangen , ventilatiebuizen gemonteerd , plafondraaster	Spiegel monteren, plafondplaten, schilderwerk, verlichting, verwarming, kranen plaatsen	80
EHBO ruimte	Gebouwd, kozijnen gesteld, vloer gedeeltelijk betegeld, deur geplaatst, glas in binnendeur, verwarmingen geplaatst , electravorzieningen geplaatst , isolatie rond verwarmingsbuizen	Vloermat aanleggen en aantegelen rondom vloermat, plafond erin, verlichting erin, wand voor wastafel tegelen, wastafel monteren, schilderwerk, glas in buitendeur, glas in binnenkozijn, definitief slot op deuren, muren voegen, verkeerd gelegde tegels vervangen	40
Wasruimte	Gebouwd, kozijnen gesteld, één deur geplaatst, glas in binnendeur, tegels gelegd	Was- en droger aansluiting monteren, plafond erin, verlichting erin, verwarming erin, glas in binnenkozijn, schilderwerk, muren voegen	60
Ballenhok	Gebouwd en kozijnen gesteld, verwarmingsbuizen geïsoleerd	Vloer tegelen (door onszelf), plafond erin, verlichting erin, verwarming erin, muren voegen, deur monteren, definitief slot op deur	60
Parkbeheer ruimte	Gebouwd en kozijnen gesteld, verwarmingsbuizen geïsoleerd	Vloer tegelen (door onszelf), plafond erin, verlichting erin, verwarming erin, muren voegen, deur monteren, definitief slot op deur	60
Meterkast	Gebouwd	plafond erin, verlichting erin, meterkast maken, deur monteren, schilderwerk	60
Stookruimte	Gebouwd	plafond erin, verlichting erin, verwarmingsinstallatie monteren, waterinstallatie monteren, deur monteren, schilderwerk, muur naar meterkastruimte metselen, stuk muur slopen voor kozijn buitendeur.	60

Minder validentoilet	Gebouwd, vloer gestort, muur afscheiding met kleedkamer deels gemetseld	muur voegen, vloer tegelen, wand tegelen, toilet monteren, wastafel monteren, leidingwerk, deur inhangen, schilderwerk	20
Entree beneden	Gebouwd, vloer gestort	Kozijnen juist stellen, tegelen, muren stuccen, muren schilderen, deuren afhangen, glas in kozijnen, schilderwerk, balk verwijderen	20
Hok lijnmaschine	Gebouwd en deur erin, verwarming gemonteerd	tegelen, schilderwerk, definitief slot monteren, kraan en stortbak monteren	40
Evenementen aansluiting	Vorbereiding getroffen	Aanleggen	20
Lift	Ingemeten	lift installeren	10
Bierhok	Gebouwd	vloer storten, verbinding met lift maken, watertappunt maken, deur monteren, slot in deur, schilderwerk, muur zetten, voegen muren	20
Binnentrap	Gemonteerd	trapeuning monteren, trap afwerken, ruimte tussen trap en buitenmuur afwerken	80
Buitentrap	Oude gesloopt, nieuwe gemonteerd	Onderkant trap aansluiten op straatwerk	80
Bestrating		Bestrating aansluiten aan gebouw	0
BOVEN			
Dak entree	Dak volledig dicht gemaakt, regenpijpen gemonteerd	Boeidelen monteren	80
Dak gebouw	Half dicht, boeidelen deels gemonteerd, regenpijpen gemonteerd	Boeidelen verder monteren, dak volledig dicht maken, regenpijpen op vuilwaterafvoer aansluiten, steunpilaar nieuw stuk dak bij entree aanbrengen.	40
Nieuwe terras boven kleedkamers 1 t/m 4	Gelegd, tegels deels gelegd, regenpijpen gemonteerd	Hek monteren, tegels opnieuw leggen , regenpijpen op hemelwaterafvoer aansluiten	80
Nieuwe terras boven kleedkamers 7 t/m 14	Gebouwd, ondervloer gestort en geegaliseerd, betumen gelegd, tegels deels gelegd	Hek monteren, tegels opnieuw leggen , regenpijpen monteren	60
Oude terras	Oude tegels verwijderd, betumen verwijderd, ondervloer geegaliseerd, nieuw betumen gelegd, tegels deels gelegd, regenpijpen gemonteerd	Terrastegels opnieuw leggen , regenpijpen op hemelwaterafvoer aansluiten, hek aansluiten	60
Dak boven kleedkamer 5 en 6	Boeidelen deels vervangen, betumen gelegd, regenpijpen gemonteerd	Boeidelen verder afmaken, dakranden monteren	80
Damestoiletten boven	Moet nog worden gesloopt	Bouwen	0
Herentoiletten boven	Moet nog worden gesloopt	Bouwen	0
Entree boven	Vloer gestort, buitenkozijnen geplaatst	Opengebroke vloer weer dichten, betegelen, plafond, verlichting, schilderwerk, kozijnen opnieuw stellen, glas plaatsen, aanhechting kozijn aan muur maken	20
Vergaderruimte "de Ridderzaal"	Gebouwd, muren gevoegd	Binnenmuren erin, ramen erin, vloer tegelen, plafond erin, binnenkozijnen stellen, deuren erin, verlichting, schilderwerk, verwarming	40
Nieuwe bestuurskamer	Gebouwd, schuifpui erin, glas in schuifpui, muren gevoegd	Binnenmuren erin, ramen erin, vloer tegelen, plafond erin, binnenkozijnen stellen, glas in buitenkozijn, deuren erin, verlichting, schilderwerk, verwarming	40
Nieuwe wedstrijdsecretariaat	Gebouwd	Binnenmuren erin, ramen erin, vloer tegelen, plafond erin, binnenkozijnen stellen, deuren erin, verlichting, schilderwerk, verwarming	40
Oude kantine	Schuifpui erin, glas in schuifpui, oude ingang verwijderd, nieuwe ingang gemaakt, muren geplaatst, plafondraster geplaatst, schuifpui gesteld.	Brandslang plaatsen, tegels leggen, plafondplaten erin, verlichting erin, schilderwerk, verwarming, deur plaatsen	60
Buitenmuren nieuwbouw	Gemetseld, gevoegd		100
Buitenmuren oudbouw	Deels verwijderd en stukken nieuw gemetseld, stukje muur aangehecht, muren gevoegd	Muur schilderen daar waar verkeerde stenen zijn gebruikt, voegwerk herstellen	80
Waterwijk zelf			

Buitenkasten	Verwijderd	Herstellen wat kapot is, herplaatsen	40
Oude bestuurskamer	Muur verwijderd, deur verplaatst, kastenwand geplaatst, kastenwand geschuurd	Vloer verwijderen, vloer tegelen, kastenwand schilderen, plafond aanhelen, muur stucen, herinrichten	40
Keuken	Rolluik verplaatst, muur gemetseld	Muur tegelen, aftimmeren rolluik, herinrichten	60
Wasruimte beneden		Muren metselen, kozijnen plaatsen, deuren monteren	0
Kantine	Tegels verwijderd, oude bar afgebroken, plafond verwijderd, tv verwijderd	Bar plaatsen, tv ophangen, wandafwerking plaatsen, meubels plaatsen	40
Containers	Nieuwe container geplaatst, spullen herverdeeld	Huurcontainer leeghalen en laten weghalen, blauwe container op de plek van de oude container naast puppenbak laten zetten	20