

College informatiebrief

Onderwerp: CIB Toezegging planning Sliedrecht Buiten / Stationspark 3

Datum: 9 juni 2020

Portefeuille Ed Goverde

Tijdens de oordeelsvormende raadvergadering van dinsdag 26 mei jl. heeft de portefeuillehouder een toezegging gedaan om de planning van Sliedrecht Buiten middels een CIB met uw gemeenteraad te delen. Hieronder vindt u de planning voor Sliedrecht Buiten / Stationspark 3 op basis van de zogenoemde verticale variant. Er is een verdeling gemaakt in de planologische procedure, voorbereidingen / uitvoering Sliedrecht Buiten en de voorbereidingen / uitvoering Stationspark 3.

Actie	Planning
PLANOLOGISCHE PROCEDURE	
Ontwerpbestemmingsplan College	29 september
Bekendmaking + terinzagelegging (incl. informatieavond)	8 oktober 9 okt. t/m 19 november In periode terinzagelegging
Verwerken zienswijzen	4 weken
Vaststelling bestemmingsplan College	19 januari 2021
Vaststelling bestemmingsplan Raad	Medio maart 2021
Bekendmaking en beroepstermijn	2 + 6 weken = 8 weken (medio mei 2021)
Mogelijkheid 1: Plan in werking Als geen sprake is van een beroep in combinatie met verzoeken om voorlopige voorziening.	Na afloop beroepstermijn
Mogelijkheid 2: Plan in werking Als wel sprake is van een beroep in combinatie met verzoeken om voorlopige voorziening.	Na uitspraak van Voorzieningenrechter (De uitspraak kan ook een schorsing van het plan zijn en dan zal het plan pas op zijn vroegst in werking treden na uitspraak in hoofdzaak.

Plan onherroepelijk	PM Als beroepschriften zijn afgehandeld (uitspraak). Circa 1,5 jaar = Q4 2022
VOORBEIDINGEN + UITVOERING SLIEDRECHT BUITEN	
Vorbereidingen (VO + DO + bestek + aanbesteding ed.)	Parallel aan planologische procedure Q1 2021 t/m Q4 2022
Voorbelasting	Q1 2023 t/m Q3 2023
Aanleg sportvelden + recreatie knooppunt <ul style="list-style-type: none"> • Bouw accommodatie gelijktijdig iov VV-Sliedrecht Oplevering sportcomplex	Q4 2023 t/m Q4 2024 Eind 2024
VOORBEIDINGEN + UITVOERING STATIONSPARK 3	
Vorbereidingen (VO + DO + bestek + aanbesteding ed.)	Parallel aan uitvoering Sliedrecht Buiten 2021 t/m Q4 2024
Sloop en BRM	2025
Kavel uitgifte WRM (eventueel gefaseerd)	2026 tot 2028

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,



N.H. Kuiper mca mcm



D.R. van der Borg