

WERKZAAMHEDEN	week 23	week 24	week 25	week 26	week 27	week 28	week 29	week 30	week 31	week 32	week 33
<b>Kunstgrasvelden Smalingerland weersafhankelijk</b>											
<b>Werkzaamheden onder droge bodemkundige omstandigheden</b>											
Planning (incl. voorbereiding) werkzaamheden start tot eind											
Start werkoverleg dinsdag 05 juni 2018 om 11.00 uur											
Schouw van beide locaties Rottevalle en Opeinde											
Aanvang werkzaamheden maandag 11 juni											
<b>ROTTEVALLE</b>											
<b>Perceel kunstgras voetbalveld 7600 m2 kunstgras</b>											
1 Uitzetwerkzaamheden voetbalveld											
2 Maken toegang tot terrein											
3 Toepassen rijplaten tbv uitvoering											
4 Verwijderen bestaande kunstgrasmat SBR											
5 Verwijderen bestaande geotextiel											
6 Doorspuiten drainage voetbalveld											
7 Herstellen straatwerk rond het veld											
8 Bijleveren lava 0-8 sporttechnische laag											
9 Aanbrengen lava 0-8 en doorfrozen											
10 Verdichten en fijnprofiëren sporttechnische laag											
11 Aanbrengen foam en kunstgrasmat DOMO DURAFORCE XLS											
12 Aanbrengen instrooizand en TPE											
13 Verwijderen rijplaten											
14 Schoonmaken terrein											
15 Aanbrengen sporttechnische inrichtingselementen											
16 Keuringen door keuringsinstituut voetbal											
17 Eindkeuring beide velden in gezamenlijk overleg											
<b>Opeinde</b>											
<b>Perceel kunstgras voetbalveld 7600 m2 kunstgras</b>											
18 Uitzetwerkzaamheden voetbalveld											
19 Maken toegang tot terrein											
20 Toepassen rijplaten tbv uitvoering											
21 Verwijderen bestaande kunstgrasmat SBR											
22 Verwijderen bestaande geotextiel											
23 Doorspuiten drainage voetbalveld											
24 Herstellen straatwerk rond het veld											
25 Bijleveren lava 0-8 sporttechnische laag											
26 Aanbrengen lava 0-8 en doorfrozen											
27 Verdichten en fijnprofiëren sporttechnische laag											
28 Aanbrengen foam en kunstgrasmat DOMO DURAFORCE XLS											
29 Aanbrengen instrooizand en TPE											
30 Verwijderen rijplaten											
31 Schoonmaken terrein											
32 Aanbrengen sporttechnische inrichtingselementen											
33 Keuringen door keuringsinstituut voetbal											
34 Eindkeuring beide velden in gezamenlijk overleg											