

		11/6 t/m 15/6		25/6 t/m 29/6		9/7 t/m 13/7		23/7 t/m 27/7				
		18/6 t/m 22/6		2/7 t/m 6/7		16/7 t/m 20/7						
	WERKZAAMHEDEN	week 23	week 24	week 25	week 26	week 27	week 28	week 29	week 30	week 31	week 32	week 33
	Kunstgrasvelden Smallingerland weersafhankelijk	Bouwvak										
	Werkzaamheden onder droge bodemkundige omstandigheden											
	Planning (incl. voorbereiding) werkzaamheden start tot eind											
	Start werkoverleg dinsdag 05 juni 2018 om 11.00 uur											
	Schouw van beide locaties Rottevalle en Opeinde											
	Aanvang werkzaamheden maandag 11 juni											
	ROTTEVALLE											
	Perceel kunstgras voetbalveld 7600 m2 kunstgras											
	1 Uitzetwerkzaamheden voetbalveld											
	2 Maken toegang tot terrein											
	3 Toepassen rijplaten tbv uitvoering											
	4 Verwijderen bestaande kunstgrasmat SBR											
	5 Verwijderen bestaande geotextiel											
	6 Doorspuiten drainage voetbalveld											
	7 Herstellen straatwerk rond het veld											
	8 Bijleveren lava 0-8 sporttechnische laag											
	9 Aanbrengen lava 0-8 en doorfrezen											
	10 Verdichten en fijnprofileren sporttechnische laag											
	11 Aanbrengen foam en kunstgrasmat DOMO DURAFORCE XLS											
	12 Aanbrengen instrooizand en TPE											
	13 Verwijderen rijplaten											
	14 Schoonmaken terrein											
	15 Aanbrengen sporttechnische inrichtingselementen											
	16 Keuringen door keuringsinstituut voetbal											
	17 Eindkeuring beide velden in gezamenlijk overleg											
	Opeinde											
	Perceel kunstgras voetbalveld 7600 m2 kunstgras											
	18 Uitzetwerkzaamheden voetbalveld											
	19 Maken toegang tot terrein											
	20 Toepassen rijplaten tbv uitvoering											
	21 Verwijderen bestaande kunstgrasmat SBR											
	22 Verwijderen bestaande geotextiel											
	23 Doorspuiten drainage voetbalveld											
	24 Herstellen straatwerk rond het veld											
	25 Bijleveren lava 0-8 sporttechnische laag											
	26 Aanbrengen lava 0-8 en doorfrezen											
	27 Verdichten en fijnprofileren sporttechnische laag											
	28 Aanbrengen foam en kunstgrasmat DOMO DURAFORCE XLS											
	29 Aanbrengen instrooizand en TPE											
	30 Verwijderen rijplaten											
	31 Schoonmaken terrein											
	32 Aanbrengen sporttechnische inrichtingselementen											
	33 Keuringen door keuringsinstituut voetbal											
	34 Eindkeuring beide velden in gezamenlijk overleg											

