

Inspectieverslag

DATUM 21-03-2016

Sportvelden Schoonhoven

UITGEVOERD DOOR	B.A.S.: Mark Graafland
NOTULIST	B.A.S.: Mark Graafland
VERSLAG NAAR	Gemeente Schoonhoven: René Kuzee B.A.S.: Jaap Nieuwenhuis
KOPIE AAN	Schoonhovense Mixed Hockeyclub
WEERSOMSTANDIGHEDEN AFGELOPEN PERIODE	Helder met nachtvorst, afgelopen dagen bewolkt met af en toe motregen.
WEERSOMSTANDIGHEDEN TIJDENS INSPECTIE	Bewolkt

### VOETBALVERENIGING SCHOONHOVEN

VELD	OMSCHRIJVING AANGETROFFEN OMSTANDIGHEDEN	
<p>IN VERGELIJKING TOT DE NULMETING DIE BEGIN 2011 IS UITGEVOERD IS DE FIETSENSTALLING EN DE KANTINE UITGEBREID. IN 2014 IS HET 2<sup>E</sup> VELD OMGEVORMD NAAR KUNSTGRAS EN NAAST DE KANTINE IS EEN SPEELTUIN AANGELEGD. IN ONDERSTAANDE INSPECTIE VERSLAG ZIJN EEN AANTAL OPMERKINGEN OPGENOMEN VAN ZAKEN DIE TIJDENS DE INSPECTIE, GEHOUDEN OP 21 MAART 2016 ZIJN OPGEVALLEN.</p>		
Veld 1 natuurgras	<p>Het veld ligt er over het geheel netjes verzorgd bij. Ten opzichte van andere jaren is de speelschade aanzienlijk minder rond deze tijd. Dit komt waarschijnlijk omdat het veld minder intensief wordt gebruikt door de aanleg van het kunstgrasveld op veld 2. Het veld is vlak en stabiel. Wel zijn er met name in de hoeken een aantal glooiingen aanwezig. Het veld is geel van kleur. Dit wordt veroorzaakt door de nachtvorst van de afgelopen week.</p> <p>De afrastering rondom het veld is sterk verouderd, maar nog wel functioneel. Bij renovatie van het veld moet worden overwogen om de afrastering te vervangen.</p>	
Veld 2 kunstgras	<p>Het kunstgrasveld is mooi schoon. Er is geen vervuiling op het veld aanwezig. Tijdens de inspectie is de laagdikte van het infillmateriaal gemeten. In de doelgebieden is 35 tot 38 mm rubber aanwezig. In de rest van de het veld is dit 38 to 40 mm. Door VV Schoonhoven is zelf een infillprikker aangeschaft waarmee regelmatig de laagdikte van het infillmateriaal wordt gemeten. Indien nodig, wordt het infillmateriaal in de</p>	

	doelgebieden en middenstrook aangevuld.	
Veld 3 kunstgras	<p>Het kunstgrasveld is redelijk schoon. Er is nauwelijks zwerfafval en vervuiling op het veld aanwezig. De vezel van de kunstgrasmat ligt, net als tijdens de vorige inspecties, met name binnen de belijning van het speelveld behoorlijk plat en in de doelgebieden en de middenstrook is de vezel voor een groot gedeelte gespleten en gekroesd. Het is aan te raden het veld regelmatig te bewerken met een wiedege i.p.v. met een borstel. Met een wiedege wordt het infillmateriaal beter gedecompecteerd en komt de vezel meer rechtop te staan. Tijdens de inspectie werd er onderhoud aan het veld uitgevoerd, waarbij de laagdikte van het infillmateriaal werd gecontroleerd en waarnodig het rubber werd aangevuld. Het veld wordt tevens gebruikt voor schoolsport. Het is aan te raden om het gebruik van het veld over het gehele veld en de overhoek te verdelen.</p>	 
Hekwerk	Aan de ballenvangers van veld 3 (wegzijde) worden steeds meer reclaimedoeken opgehangen. De constructie van deze ballenvanger is hier niet op berekend. De bovenbuis die kapot was, is hersteld.	
Verharding	De kwaliteit van de asfaltverhardingen op het park wordt steeds minder. Met name het pad dat langs veld 1, 2 en 3 loopt, is behoorlijk slecht. Het is aan te raden om er, i.v.m. het budget, rekening mee te houden dat de asfaltverhardingen een keer vervangen moeten worden.	
Fietsenstalling	Geen bijzonderheden.	

<p>Speeltuín</p>	<p>De speeltuin is recent geïnspecteerd op veiligheid. Hier zijn een aantal aandachtspunten uitgekomen die inmiddels zijn aangepakt. N.a.v. de inspectie in 2015 is door V.V. Schoonhoven de draairichting van het looppoortje aangepast.</p>	 <p>The photograph shows a metal gate leading to a playground area. A blue sign above the gate reads 'Het Peltveld'. The gate is set on a paved area, and the playground equipment is visible in the background.</p>
<p>Algemeen: VV Schoonhoven is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervanging van de velden en de bijbehorende verhardingen en inrichtingselementen. Om een inschatting te kunnen maken van de resterende levensduur van veld 3, is er door Kiwa ISA Sport een kwaliteitsbepaling van het kunstgrasveld uitgevoerd. Hierdoor kan VV Schoonhoven rekening houden met investeringen die in de komende jaren gedaan moeten worden.</p> <p>Het complex ligt er over het geheel netjes bij en duidelijk zichtbaar is dat er serieus wordt omgegaan met het onderhoud van de kunstgrasvelden en de rest van het complex.</p>		